

โครงการจ้างช่วงก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ให้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ : TSD-CT 9/2015

วันที่เริ่มในสัญญา :

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

หมายเลขงาน :

แจ้งจัดสรรงบ กปง./กชข./กฟจ. :

เลขที่ส่ง / ลว. :

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอขยาย	ชำระเงินงวดที่	ใบแจ้งหนี้/ ลงวันที่	ใบเสร็จเลขที่/ ลงวันที่	วงเงิน
1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง	ผชก.(ย) 11 มิ.ย. 2558	11,400,000.00	ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ PEA มี หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิน การ	เรียกเก็บทั้งหมด	มท 5302.4/22159 11 มิ.ย. 2558	E451005808110 014 10 ส.ค. 2558	13,110,000.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	917,700.00	
						รวมเบิกจ่าย	14,027,700.00	
						หัก ค่าปรับส่งของล่าช้า	1,000,000.00	
						รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	13,027,700.00	
2	ค่าบริหารโครงการ	ผชก.(ย) 11 มิ.ย. 2558	1,710,000.00	ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ PEA มี หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิน การ				

					คงเหลือ	0.00
--	--	--	--	--	---------	------

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 1 : บริษัท นาโน กรุป จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ : บว.(จธ)6/2015

วันที่เริ่มในสัญญา : 3 ก.ย. 2558

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

วงเงิน : 7,088,600.00

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอยาย	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน
1	อนุมัติจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง	อฝ.บว. 8 ส.ค. 2558	7,168,000.00	มีกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ	งวดที่ 1 (80%)	ผชก.(ย)	15 ก.พ. 2559	5,601,600.00
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	392,112.00	
						รวมเบิกจ่าย	5,993,712.00	
						หัก ค่าปรับ	200,000.00	
						รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	5,793,712.00	
2	ผลการพิจารณาจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา	ผชก.(ย) 21 ก.ย. 2558	7,088,600.00	โดยมีกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ	ส่วนที่เหลือทั้งหมด	อฝ.บว.	22 มี.ค. 2559	1,420,032.00
					คงเหลือ			66,968.00