

โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร, ระบบ Teleprotection และระบบ Intertrip เพื่อเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด กับระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

จ.พระนครศรีอยุธยา

ให้ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด, บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด

ส่วนผู้ว่าจ้าง : บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด, บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ : มท 5302.4/54448

วันที่เริ่มในสัญญา :

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

หมายเลขงาน :

แจ้งจัดสรรงบ กปง./กชช./กฟจ. :

เลขที่ส่ง / ลว. :

วงเงิน : 21,197,500.00

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอยายาย	ชำระเงินงวดที่	ใบแจ้งหนี้/ ลงวันที่	ใบเสร็จเลขที่/ ลงวันที่	วงเงิน
1	ระบบสื่อสาร	รผก.(ย) 24 พ.ย. 2560	12,100,000.00	8 เดือน นับถัดจากวันที่บริษัท ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ กฟภ. ครบถ้วนแล้ว				
2	งานติดตั้ง Aux. contact สำหรับระบบ Intertrip	รผก.(ย) 24 พ.ย. 2560	1,050,000.00	8 เดือน นับถัดจากวันที่บริษัท ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ กฟภ. ครบถ้วนแล้ว				
3	งานระบบ Teleprotection	รผก.(ย) 24 พ.ย. 2560	4,000,000.00	8 เดือน นับถัดจากวันที่บริษัท ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ กฟภ. ครบถ้วนแล้ว				
4	ค่า witness ของ กอร.	รผก.(ย) 24 พ.ย. 2560	300,000.00					
5	ค่าเผื่อขาด	รผก.(ย) 24 พ.ย. 2560	874,000.00		คงเหลือ			21,197,500.00

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 1 : บริษัท เอบีพี จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ : 3001370077

วันที่เริ่มในสัญญา :

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

วงเงิน : 1,330,000.00

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอขยาย	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน
1	อนุมัติงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน ให้บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รฟ.บว. 11 ม.ค. 2561	1,400,000.00	กำหนด ส่งมอบอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ กพท. แจ้งให้ดำเนินการติดตั้ง (ไม่รวมถึงส่งมอบ As-Built Drawing และ Instruction Manual)				
2	ผลพิจารณา	อฝ.บว. 15 ก.พ. 2561	1,330,000.00					
					คงเหลือ	1,330,000.00		

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 2 : บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ : 3001369974

วันที่เริ่มในสัญญา :

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

วงเงิน : 727,500.00

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอขยาย	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน
1	อนุมัติจ้างช่วงงานติดตั้ง Auxiliary Contact เพื่อรองรับการทำการระบบ Intertrip ให้บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา	รฟ.บว. 28 ธ.ค. 2560	750,000.00	มีกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ กพท. แจ้งให้เข้าดำเนินการ (ไม่รวมถึงส่งมอบแบบ Drawing)				
2	ผลพิจารณาจ้างช่วง	อฝ.บว. 5 ก.พ. 2561	727,500.00					
					คงเหลือ	727,500.00		

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 3 : บริษัท เจนัส เทคดิง จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ : TSD-7/2018

วันที่เริ่มในสัญญา :

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

วงเงิน : 9,500,000.00

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอขยาย	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน
1	ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารให้บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา	รฟ.บว. 9 ม.ค. 2561	12,100,000.00	มีกำหนดส่งมอบอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ กพท. แจ้งให้ดำเนินการติดตั้ง (ไม่รวมถึงส่งมอบ As-Built Drawing และ Instruction Manual)	ค่าจ้างทั้งหมด	ผชก.(ย)		9,500,000.00
2	ผลพิจารณา	ผชก.(ย) 12 ก.พ. 2561	9,500,000.00					
3	ลงนามสัญญา	ผชก.(ย) 26 มี.ค. 2561	9,500,000.00					
					คงเหลือ	0.00		

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 4 : บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ : TSD-8/2018

วันที่เริ่มในสัญญา :

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

วงเงิน : 2,298,700.00

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอขยาย	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน
1	ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันที่สถานีไฟฟ้าบ้านเลน 1 ให้บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา	รฟ.บว. 15 ก.พ. 2561	2,600,000.00	กำหนดยื่นราคาเป็นเวลา 90 วัน และมีกำหนดส่งมอบอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ กฟผ. แจ้งให้ดำเนินการติดตั้ง (ไม่รวมถึงส่งมอบ As-Built Drawing และ Instruction Manual)				
2	ผลพิจารณา	ผชก.(ย) 19 มี.ค. 2561	2,298,700.00					
3	ลงนามสัญญา	ผชก.(ย) 30 เม.ย. 2561	2,298,700.00					
					คงเหลือ	2,298,700.00		

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 5 : บริษัท เอบีบี จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ : 3001410109

วันที่เริ่มในสัญญา :

วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

วงเงิน : 517,000.00

ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ				ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/ ลงวันที่	วงเงิน/ เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/ ระยะเวลาขอขยาย	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน
1	อนุมัติจ้างช่วงงานปรับปรุงระบบป้องกัน Teleprotection เพื่อเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ ปิพี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด กับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จ.พระนครศรีอยุธยา	ผชช.12 (ย) 27 เม.ย. 2561	800,000.00	มีกำหนดดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ กฟผ. แจ้งให้เข้าดำเนินการ (ไม่รวมถึงส่งมอบแบบ Drawing และ Instruction Manual)				
2	ผลพิจารณา	ขออนุมัติในครั้งนี้ 16 พ.ค. 2561	517,000.00					
					คงเหลือ	517,000.00		