โครงการจ้างช่วงก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ : TSD-CT 9/2015 วันที่เริ่มในสัญญา : วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

หมายเลขงาน : แจ้งจัดสรรงบ กปง./กซข./กฟจ. : เลขที่ส่ง / ลว. :

ที่	ด้านก	ารดำเนินการโครงการ			ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/	วงเงิน/	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/	ชำระเงินงวดที่	ใบแจ้งหนึ้/	ใบเสร็จเลขที่/	วงเงิน
		ลงวันที่	เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาขอขยาย		ลงวันที่	ลงวันที่	
1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง	ผชก.(ย)	11,400,000.00	ภายใน 45 วัน	เรียกเก็บทั้งหมด	มท	E451005808110	13,110,000.00
		11 ມີ.ຍ. 2558		นับถัดจากวันที่ PEA มี		5302.4/22159	014	
				หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิ		11 ລີ.ຍ. 2558	10 ส.ค. 2558	
				นการ				
ภาษีมูล	<u>917,700.00</u>							
ค่าเพิ่ม								
รวมเบิก	14,027,700.00							
จ่าย								
<u>หัก</u> ค่าป	1,000,000.00							
รับส่งขอ								
งล่าซ้า								
รวมเบิก	13,027,700.00							
จ่ายทั้งสิ้								
น								
2	ค่าบริหารโครงการ	ผชก.(ย)	1,710,000.00	ภายใน 45 วัน				

-1/4-

	11 ມີ.ຍ. 2558	นับถัดจากวันที่ PEA มี หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิ นการ				
			คงเหลือ		0.00	

-2/4-

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 1 : บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด
. 2558 วันที่สิ้นสุดในสัญญา : สัญญาจ้างเลขที่ : บว.(จธ)6/2015 วันที่เริ่มในสัญญา : 3 ก.ย. 2558 วงเงิน : 7,088,600.00

สญญาจา	พเลขท : บว.(จธ)6/2015 วนทเ	รมเนสญญา : 3 ก.ย.	. 2558	วนทสนสุดเนสญญา	1:			วงเงน : 7,088
ที่	ด้านเ	ด้านการเงิน						
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/	วงเงิน/	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน
		ลงวันที่	เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาขอขยาย				
1	อนุมัติจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำ	อฝ.บว.	7,168,000.00	มีกำหนดดำเนินการให้	งวดที่ 1 (80%)	ผชก.(ย)	15 ก.พ. 2559	5,601,600.00
	แสง	8 ส.ค. 2558		แล้วเสร็จภายใน 45				
				วัน นับถัดจากวันที่				
				PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้				
				าดำเนินการ				
				•		•		
ภาษีมูล	<u>392,112.00</u>							
ค่าเพิ่ม								
รวมเบิก	5,993,712.00							
จ่าย								
<u>หัก</u> ค่าป	200,000.00							
รับส่งขอ								
งล่าช้า								
รวมเบิก	5,793,712.00							
จ่ายทั้งสิ้								
น								
2	ผลการพิจารณาจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใ	ผชก.(ย)	7,088,600.00	โดยมีกำหนดดำเนินกา	ส่วนที่เหลือทั้งหมด	อฝ.บว.	22 มี.ค. 2559	1,420,032.00
	ยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ	21 ก.ย. 2558		รให้แล้วเสร็จภายใน				
	(ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา			45 วัน นับถัดจากวันที่				
				PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้				
				าดำเนินการ				
	Ī						İ	

-3/4-09/12/2018

			คงเหลือ		66,968.00	

-4/4-