## โครงการจ้างช่วงก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ : TSD-CT 9/2015 วันที่เริ่มในสัญญา : วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

หมายเลขงาน : แจ้งจัดสรรงบ กปง./กซข./กฟจ. : เลขที่ส่ง / ลว. :

ที่	ด้าน	ด้านการเงิน						
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/	วงเงิน/	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/	ชำระเงินงวดที่	ใบแจ้งหนึ้/	ใบเสร็จเลขที่/	วงเงิน
		ลงวันที่	เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาขอขยาย		ลงวันที่	ลงวันที่	
1	งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง	ผชก.(ย)	11,400,000.00	ภายใน 45 วัน	เรียกเก็บทั้งหมด	มท	E451005808110	13,110,000.00
		11 ລື.ຍ. 2558		นับถัดจากวันที่ PEA มี		5302.4/22159	014	
				หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิ		11 ລີ.ຍ. 2558	10 ส.ค. 2558	
				นการ				
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม	917,700.00	
						รวมเบิกจ่าย	14,027,700.00	
						<u>หัก</u> ค่าปรับ	1,000,000.00	
						รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	13,027,700.00	
2	ค่าบริหารโครงการ	ผชก.(ย)	1,710,000.00	ภายใน 45 วัน				
		11 ລີ.ຍ. 2558		นับถัดจากวันที่ PEA มี				
				หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิ				
				นการ				
					คงเหลือ			0.00

-1/2-

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 1 : บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด . 2558 วันที่สิ้นสุดในสัญญา : สัญญาจ้างเลขที่ : บว.(จธ)6/2015 วันที่เริ่มในสัญญา : 3 ก.ย. 2558 วงเงิน : 7,088,600.00

0.0808.0	14661071 . 0 6.( 10/0/ 2015	1000 1000 100 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0.001.00011.0001.0000				818128 . 1,000	
ที่	ด้านการดำเนินการโครงการ					ด้านการเงิน			
	รายละเอียด	อนุมัติโดย/	วงเงิน/	ระยะเวลาแล้วเสร็จ/	ชำระเงินงวดที่	อนุมัติโดย	วัน/เดือน/ปี	วงเงิน	
		ลงวันที่	เป็นเงินเพิ่ม	ระยะเวลาขอขยาย					
1	อนุมัติจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำ	อฝ.บว.	7,168,000.00	มีกำหนดดำเนินการให้	งวดที่ 1 (80%)	ผชก.(ย)	15 ก.พ. 2559	5,601,600.00	
	แสง	8 ส.ค. 2558		แล้วเสร็จภายใน 45					
				วัน นับถัดจากวันที่		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	<u>392,112.00</u>		
				PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้		รวมเบิกจ่าย	5,993,712.00		
				าดำเนินการ		<u>หัก</u> ค่าปรับ	200,000.00		
						รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	5,793,712.00		
2	ผลการพิจารณาจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใ	ผชก.(ย)	7,088,600.00	โดยมีกำหนดดำเนินกา	ส่วนที่เหลือทั้งหมด	อฝ.บว.	22 มี.ค. 2559	1,420,032.00	
	ยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ	21 ก.ย. 2558		รให้แล้วเสร็จภายใน					
	(ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา			45 วัน นับถัดจากวันที่					
				PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้					
				าดำเนินการ					
					คงเหลือ			66,968.00	

-2/2-09/12/2018