## โครงการจ้างช่วงก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนผู้ว่าจ้าง : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ : TSD-CT 9/2015 วันที่เริ่มในสัญญา : วันที่สิ้นสุดในสัญญา :

หมายเลขงาน : แจ้งจัดสรรงบ กปง./กซข./กฟจ. : เลขที่ส่ง / ลว. :

| ชื่ | ด้านการดำเนินการโครงการ   |               |               |                         | ด้านการเงิน      |                     |                |               |
|-----|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|
|     | รายละเอียด                | อนุมัติโดย/   | วงเงิน/       | ระยะเวลาแล้วเสร็จ/      | ชำระเงินงวดที่   | ใบแจ้งหนึ้/         | ใบเสร็จเลขที่/ | วงเงิน        |
|     |                           | ลงวันที่      | เป็นเงินเพิ่ม | ระยะเวลาขอขยาย          |                  | ลงวันที่            | ลงวันที่       |               |
| 1   | งานติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง | ผชก.(ย)       | 11,400,000.00 | ภายใน 45 วัน            | เรียกเก็บทั้งหมด | มท                  | E451005808110  | 13,110,000.00 |
|     |                           | 11 ລື.ຍ. 2558 |               | นับถัดจากวันที่ PEA มี  |                  | 5302.4/22159        | 014            |               |
|     |                           |               |               | หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิ |                  | 11 ລີ.ຍ. 2558       | 10 ส.ค. 2558   |               |
|     |                           |               |               | นการ                    |                  |                     |                |               |
|     |                           |               |               |                         |                  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | 917,700.00     |               |
|     |                           |               |               |                         |                  | รวมเบิกจ่าย         | 14,027,700.00  |               |
|     |                           |               |               |                         |                  | <u>หัก</u> ค่าปรับ  | 1,000,000.00   |               |
|     |                           |               |               |                         |                  | รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น | 13,027,700.00  |               |
| 2   | ค่าบริหารโครงการ          | ผชก.(ย)       | 1,710,000.00  | ภายใน 45 วัน            |                  |                     |                |               |
|     |                           | 11 ລີ.ຍ. 2558 |               | นับถัดจากวันที่ PEA มี  |                  |                     |                |               |
|     |                           |               |               | หนังสือแจ้งให้เข้าดำเนิ |                  |                     |                |               |
|     |                           |               |               | นการ                    |                  |                     |                |               |
|     |                           |               |               |                         |                  |                     |                |               |
|     |                           |               |               |                         |                  |                     |                |               |
|     |                           |               |               |                         | คงเหลือ          |                     |                | 0.00          |

-1/2-

ส่วนผู้รับจ้าง รายที่ 1 : บริษัท นาโน กรุ๊ป จำกัด เ. 2558 วันที่สิ้นสุดในสัญญา : วันที่เริ่มในสัญญา : 3 ก.ย. 2558 สัญญาจ้างเลขที่ : บว.(จธ)6/2015 วงเงิน : 7,088,600.00

| ที่ | ด้านการดำเนินการโครงการ                       |              |               |                         |                     | ด้านการเงิน         |                   |              |  |
|-----|---|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
|     | รายละเอียด                                    | อนุมัติโดย/  | วงเงิน/       | ระยะเวลาแล้วเสร็จ/      | ชำระเงินงวดที่      | อนุมัติโดย          | วัน/เดือน/ปี      | วงเงิน       |  |
|     |   | ลงวันที่     | เป็นเงินเพิ่ม | ระยะเวลาขอขยาย          |                     |                     |                   |              |  |
| 1   | อนุมัติจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใยแก้วนำ | อฝ.บว.       | 7,168,000.00  | มีกำหนดดำเนินการให้     | งวดที่ 1 (80%)      | ผชก.(ย)             | 15 ก.พ. 2559      | 5,601,600.00 |  |
|     | แสง   | 8 ส.ค. 2558  |               | แล้วเสร็จภายใน 45       |                     |                     |                   |              |  |
|     |   |              |               | วัน นับถัดจากวันที่     |                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม     | <u>392,112.00</u> |              |  |
|     |   |              |               | PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้ |                     | รวมเบิกจ่าย         | 5,993,712.00      |              |  |
|     |   |              |               | าดำเนินการ              |                     | <u>หัก</u> ค่าปรับ  | 200,000.00        |              |  |
|     |   |              |               |                         |                     | รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น | 5,793,712.00      |              |  |
| 2   | ผลการพิจารณาจ้างช่วงงานก่อสร้างติดตั้งเส้นใ   | ผชก.(ย)      | 7,088,600.00  | โดยมีกำหนดดำเนินกา      | ส่วนที่เหลือทั้งหมด | อฝ.บว.              | 22 มี.ค. 2559     | 1,420,032.00 |  |
|     | ยแก้วนำแสงให้บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ            | 21 ก.ย. 2558 |               | รให้แล้วเสร็จภายใน      |                     |                     |                   |              |  |
|     | (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา           |              |               | 45 วัน นับถัดจากวันที่  |                     |                     |                   |              |  |
|     |   |              |               | PEA มีหนังสือแจ้งให้เข้ |                     |                     |                   |              |  |
|     |   |              |               | าดำเนินการ              |                     |                     |                   |              |  |
|     |   |              |               |                         |                     |                     |                   |              |  |
|     |   |              |               |                         |                     |                     |                   |              |  |
| •   |   |              |               |                         | คงเหลือ             |                     |                   | 66,968.00    |  |

-2/2-09/12/2018